EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Construction of RCC drain at Allalasandra in ward no:04
2	Amount of work portion	13,06,592=40
3	Estimated Cost	15.00 Lakh
4	Name of Contractor	K Nagaraj
5	Agreement no	EE/YNK/AG/55/2020-21, dt:15-6-2020
6	No and date under which work order issued	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-01/W.O/59/2020-21, dt:19-06-2020
7	Time limit rriginally fixed for completion	90 days
8	Date of application by the contractor for granting	12.09.2020
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	12.09.2020
10	Extension granted if any	—
	I	
	II	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	Nil
12	Work carried out during 1st extension	—
13	Work carries out during 2nd extension	—
14	Time now applied for	630 days

15	Date of recommanding time 2nd extension	—
16	Weather the original application of the contractor is enclosed	Yes.
17	Balance of remaining work	100%.
18	Probable time required for completion of remaining work	2 months.
19	Cost work charged establishment charged on the work after the expairy original period	—
20	Weather notice as per clause of contract has been issued	Nil.
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	As per SOR.
21	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	Rs 30/-day penalty may be imposed

Assistant Engineer

Assistant Executive Engineer
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಗ ಬ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-೧೦೬

Executive Engineer
Yelahanka Division, Bangalore-64

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Construction of RCC drain at Allalasandra in ward no:04 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: BBMP/EE/YNK.D/EPMT-01/ W.O/59/2020-21, dt:19-06-2020

2) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ: **004-20-0000150**

3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ:

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Construction of RCC drain at Allalasandra in ward no:04 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ. 17.60 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:19-06-2020 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾದಲು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು 120 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 10-06-2021 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 630 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ------ ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ ----- ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-64

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕೆಯುಆಡಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರದಿಯಿಂದಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

25) (4) AEE (Y&T)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-106

ನಿ.ಪ(ಆಡಳಿತ.ನಂ.೧೮೫)

26) ಸ್ಥಿ. ಕಂಡಿಕೆ (3) ಮತ್ತು (4) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಇನ್ಫ್ರಾಕಾನ್ ಕಂಪನಿಯವರಿಂದ ಪಡೆದ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಉ.ಅ.ಇ

27) (5) ಕ.ಕಾ.ಪ(ಯು.ಬ/ಬ.ಯ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-106

28) (6) ನಿ.ಪ(ಯು.ಯ)

ಕೆಯುಆಡಿಯವರ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಕಂ(3) - ನಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ EOT ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

29) (7) ಮು.ಅ(ಪ್ರ.ಎ).

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	